




Information om arbete inom investeringsbudget år 2015 (summering efter tertial 2)

Här presenteras hur Tekniska förvaltningen ligger till med budgeterade investeringsprojekt.

Levene skola, förskola	Slutrapport ska göras.
Räfsan, Kvänum	Slutrapport ska göras.
GP-byn, Vedum	Tillbyggnad pågår av en permanent avdelning vid förskolan i Vedum. Budget 6 400 tkr.
Västra skolan	En hopbyggnad av Västra skolan med gula villan är klar. Budget 2 400 tkr, med prognos på överskott om 400 tkr.
Bad i Kvänum	Flytt av ventilationsaggregat från Allébadet är planerat, till uppskattad kostnad om 1 000 tkr. Fastighetsenheten vill göra en kalkyl på alternativet att förbättra den befintliga ventilationsanläggningen.
Bad i Vara	Garantiåtgärder har gjorts under våren pga. problem med sand som har cirkulerat i vattensystemet. Ett passersystem har ordnats för gymbesökare. En studie har gjorts av eventuella möjligheter att utöka omklädningsrummen m.m.
Parkeringsplatser, Vara	Utbyggnad av 80 platser planeras vid Johan Brinks gata/ Allégatan. Budget har flyttats från exploatering, Vara.
Ombyggnad av gatukontoret	Klart, sista fasadarbetena har nyligen gjorts. Prognos på underskott om 300 tkr.
Sanering av spillvattennät, Kvänum	Första åtgärderna görs i höst, parallellt med utredning av skadestandsfrågor.
GC-väg Arentorp	Trafikverket har upphandlat en entreprenör och ska bygga under höst fram till våren. Kommunens kostnad utgörs av ett bidrag till trafikverkets investeringskostnad och redovisas på driften.

GC-väg Arentorps skola-IP	Alternativ sträckning längs skogsväg har undersökts och markägare kontaktats.
Skyltning cykelvägar	Projektet har överlämnats till en konsult. Ej påbörjat.
GC-väg Emtunga	Projektering beställd, sträckning utanför vägområde. Budget finns avsatt 2016, kan påbörjas tidigare om marklov finns.
Tomtområde Åselid Vedum	Tomter finns klara för försäljning. VA-kostnaden har slutredovisats. Toppbeläggning med asfalt görs hösten 2015.
Tomtområde Elisgården, Vara	Tomter finns klara för försäljning. Toppbeläggning med asfalt görs hösten 2015.
Offentlig konst	Nästegårdsskolan har beviljats 231+229 tkr plus omkostnader för utsmyckning av yttre miljöer, för verk ur Skapande skola. Anläggning har påbörjats.
Industritomt, Vara	Planerad väg till industritomt på Grimman 3 byggs till hösten. Arrendeavtal finns på fastigheten fram till november.
Tennisbanor, Vara	Projektet klart, ej slutfakturerat.


Teresa Kalisky,
Teknisk chef