

Möjliga kontrollpunkter

Grundläggning/Mark	kontrolleras mot
Geoteknisk undersökning	
Avsättning VA	Va-ritning/Grundritning
Avsättning Dagvatten Utsättning grund	
Schakt av matjord	Ama-anläggning
Sprängning	
Geotextil	Ama-anläggning
Packning av makadambädd	Ama anläggning
Återfyllning	

Grund mur	kontrolleras mot
Grundsula bredd, tjocklek	Grundritning/Konstruktion
Utsättning höjd, yttermått, diagonal	" " " "
Murning armering	Leverantörsanvisning
Ventilation av grund	Grundritning / Konstruktion
Utvändig vattensäkring	Leverantörsanvisning
Invändigt markskydd mot fukt	Grundritn. konstruktion
Invändig isolering av grund	

Platta på mark	kontrolleras mot
Utsättning höjd och yttermått	Mättekniker bygglovet
Montage av prefab-form	Leverantörsanvisning
Isolering	Leverantörens anvisning
Armering	Grundritning/Armeringsritn
Radonätgärder	
Betongkvalitet	Konstruktionsritning

Bjälklag	kontrolleras mot
Sylltätning	Konstruktionsritning
Bjälkar	K-Ritning
Blindbotten	K-Ritning
Krysskolvning	K-ritning
Bjälkar fukt under 14 %	BBR 6:5
Isolering	Hus-Ama, lev.anvisning
Golvskivor limning o skruvning	Hus-AMA, lev.anvisning
Fall i våtutrymme	Pers branschregler

Väggmontage	kontrolleras mot
Tätning under syll mot grund	K-Ritning
Fastsättning block mot block	K-ritning/montageritning
Plastfolie skarvar	Hus-Ama
Ytterväggar i lod uppstapning	
Skivning på yttervägg	Hus-Ama

Yttertak	kontrolleras mot
Takstolar Placering	Takstolsplan
Fastsättning i hammarband	K-Ritning detalj
Vindavstyvning	K-Ritning detalj

